



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SUPER
MARCAS

Data:

29/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

19 Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

11º dia de obra.

Obra paralisada aguardando o aeroporto resolver o problema de infiltração na loja, pois sem isso não é possível executar o fechamento do forro de gesso.

Engenheiro

Proprietário