



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SUPER
MARCAS

Data:

24/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

19 Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

6º dia de obra.

Execução da parede que divide a loja do escritório e depósito e continua a execução dos cabos elétricos.

Obs: Quinta a noite dia 24/10, identificou-se infiltração no telhado da loja, a execução do porcelanato seria iniciada, mas devido a situação não teve condições de iniciar.

Engenheiro

Proprietário