

Empreendimento Platinum

DATA DA REUNIÃO	26/03/18 – Semana 1
LOCAL:	Escritório VortexArquitetura
HORÁRIO:	14:30hs
AUTOR:	Rodrigo/Mauricio

ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 1ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Platinum

Participantes	Empresa / Departamento
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura
Arquiteta Rafaela	Vortex Arquitetura – Escritório Terceiro

ATA DA REUNIÃO – Assuntos	Responsável	Status
<p>- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da primeira semana de acompanhamento pela I9 Engenharia na obra Platinum. Neste foi relatado algumas técnicas executivas adotadas pela obra, sugerindo neste algumas ações de melhorias e observações pertinentes referentes a técnicas executivas. Foram debatidos diversos assuntos desde técnicas executivas ate descrições do respectivo Memorial Descritivo do Empreendimento.</p> <p>- Foi apresentada a planilha de andamento dos serviços atualizada da obra Platinum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento serviços Apto Tipo - Acompanhamento dos serviços de fachada - Acompanhamento dos serviços das circulações tipo. <p>Ficou acertado que haveria uma reunião na obra com o Gestor de obra Mario e o Engº da I9 para validar estes serviços apresentados e desenvolver juntos os serviços dos demais setores do empreendimento não foram apresentados nesta reunião.</p> <p>- Ficou acertado da I9 apresentar na próxima reunião, a qual ficou previamente agendada para dia 02/04 as 14:00 na sede da Vortex Arquitetura, a planilha do andamento dos serviços dos demais setores do empreendimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento serviços Escadas - Acompanhamento serviços Pavimento Térreo - Acompanhamento Áreas Externas / Estacionamento / frente do empreendimento - Acompanhamento Lojas Comerciais. <p>- Ficou agendada uma reunião na obra na próxima terça feira dia 27/03 as 9:30 hs, com o gestor de obras Mario e a Arquiteta responsável pelo apto decorado Rafaela , no intuito de discutirmos e alinharmos as estratégias para execução da entrada do empreendimento mais atrativas aos clientes e todo o caminho até o apto decorado a ser realizado até o final de Maio. Onde será executado e orçado um plano de ataque para atender as necessidades comerciais do empreendimento</p> <p>- A I9 ficou de apresentar até a próxima reunião uma Instrução de serviço – Informe Técnico – IT para a execução dos revestimentos argamassados – Massa única das fachadas externa do respectivo empreendimento.</p> <p>A I9 ficou de enviar por email, o relatório fotográfico e os arquivos apresentados nesta reunião para a Vortex.</p> <p>A I9 ficou de indicar alguns fornecedores / Empreiteiras de Mão de obra para o gestor de obras Mario dos seguintes serviços:</p>	<p>Engº Rodrigo</p> <p>Engº Maurício</p>	

Empreendimento Platinum

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- MO Contra piso projetado- MO Revestimento Externo - Projetado- Empresa Fornecimento e instalação de Andaimos fachadeiros- Empresa Fornecimento e instalação de Mármoreos e Granitos- Empresa fabricação de esquadrias de Alumínio / PVC <p>- O gestor de obras Mario ficou de enviar para a I9 por email, durante a semana, o orçamento global do empreendimento Platinum com as respectivas quantidades orçadas para o término do mesmo. Além disso, todas as empresas já contratadas para a execução de algum serviço no respectivo empreendimento, com os prazos de entrega acertados.</p> | | |
|---|--|--|

--	--	--