



**Relatório Vistoria Obra – Semana 7**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 04/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Fachada frontal		Andaime fachadeiro montado com tela de proteção adequada	O reboco deverá seguir a instrução de trabalho e sequencia construtiva sugerida.
Térreo Circulação		Limpeza e organização na circulação do térreo	Recomenda-se colocar um container para a retirada de caliças.
Entrada aptos		Entrada dos aptos com plaquinhas de identificação	Recomenda-se placas de identificação em cada apto para auxiliar na rotina de trabalho.
Parede para reboco		Chapisco espatulado de forma correta, antes do reboco interno	O chapisco espatulado deve ser aplicado no mínimo 48h antes da aplicação do reboco. Atentar-se para os frisos estarem bem salientes.

**Relatório Vistoria Obra – Semana 7**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 04/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Cobertura		Manta asfáltica da cobertura soltando e preparação da superfície a ser não adequada	A manta deve ser fixada diretamente no bloco para não haver descolamento da mesma.
Instalações hidráulicas		Kits para instalações hidráulicas sendo montados antes da execução	Este procedimento tem objetivo de diminuir desperdício de materiais.
Instalações elétricas		Colunas elétricas hall de entrada	Colunas sendo executadas a frente da programação.
Impermeabilização box		Impermeabilização box apto modelo em execução	A área impermeabilizada deve seguir uma sequencia construtiva afim de não obter problemas futuros de estanqueidade. Logo após do teste, deve ser executada a proteção mecânica.

**Relatório Vistoria Obra – Semana 7**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 04/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Execução reboco		Reboco sendo executado com tela	Atentar-se sempre para que a tela seja pinada antes da execução do reboco e após o chapisco. Outro ponto a ser cuidado é da centralização da tela no encontro da alvenaria com a viga.
Entrada de clientes		Passagem para clientes executada	A rampa deve ser concretada de maneira organizada, pois o local da passagem do cliente tem que estar alinhado adequadamente.