

Empreendimento Platinum

DATA DA REUNIÃO	09/04/18 – Semana 3
LOCAL:	Escritório VortexArquitetura
HORÁRIO:	14:00hs
AUTOR:	Rodrigo/Mauricio

ASSUNTO:Reunião de Feed Back - 3ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Platinum

Participantes	Empresa / Departamento
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura

ATA DA REUNIÃO – Assuntos	Responsável	Status
<p>- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da terceira semana de acompanhamento pela I9 Engenharia na obra Platinum. Neste foi relatado algumas técnicas executivas adotadas pela obra, sugerindo neste algumas ações de melhorias e observações pertinentes.</p> <p>- Foi discutido as datas atuais dos processos que já foram datados os devidos seguimentos junto aos órgãos públicos, referentes aos processos legais para habite-se, atualizada a planilha – Checklist.</p> <p>- Foi encaminhado para I9, durante a semana, o orçamento global da obra em questão, faltando apenas o envio dos valores e prazos de tudo o que já foi fechado pela Vortex , material e mão de obra, para a execução do empreendimento Platinum. A I9 assim que receber estas informações apresentará o Reorçamento da obra em questão.</p> <p>- Iniciou-se a inserção do mestre de obras Bráulio no processo de gestão de todos os serviços da obra.</p>	<p>Engº Rodrigo</p> <p>Engº Maurício</p>	