

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início real	Início	Término	Término real	ago/18							26/Ago/18						
								S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S		
1	Reforma Apto Xangri-lá	35 dias	59%	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18	Sex 31/08/18	ND														
2	OBRA BRUTA	32 dias	83%	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18	Ter 28/08/18	ND														
3	Remoções e Demolições	5 dias	100%	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18														
4	Mobilização e Remoção rodapés - Total Apto	1 dia	100%	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18														
5	Remoção dos móveis da cozinha	1 dia	100%	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18														
6	Remoção cerâmicas paredes - Cozinha/ Área de serv.	1 dia	100%	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18														
7	Remoção porta entre Cozinha e Área de serv.	1 dia	100%	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18														
8	Remoção bancada Cozinha Americana	1 dia	100%	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18														
9	Remoção porta entre Sala e Sacada	1 dia	100%	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18														
10		2 dias	100%	Ter 17/07/18	Ter 17/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18														
11	Remoção dos móvel churrasqueira	1 dia	100%	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18														
12	Remoção pastilhas entorno churrasqueira	1 dia	100%	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18														
13	Demolição e remoção parede entre Cozinha e Área de serv.	1 dia	100%	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18														
14	Demolição e remoção parede entre Sala e Sacada	1 dia	100%	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18	Qui 19/07/18														
15	Remoção Piso Cozinha, sala e sacada	1 dia	100%	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18														
16	Instalações elétricas	28 dias	64%	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Ter 28/08/18	ND														
17	Marcação pontos elétricos	1 dia	100%	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18														
18	Abertura de canaletas p/ todos os pontos elétricos	2 dias	100%	Sex 20/07/18	Sex 20/07/18	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18														
19	Exec. Tomada para torneira elétrica - infra	1 dia	0%	ND	Sex 24/08/18	Sex 24/08/18	ND	Exec. Tomada para torneira elé													
20	Inserção de tomadas - Cozinha/ Área de serv.- Infra	1 dia	0%	ND	Sex 24/08/18	Sex 24/08/18	ND	Inserção de tomadas - Cozinha													
21	Alteração do ponto TV - Sala - Infra	1 dia	100%	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18														
22	Alteração ar condicionado - Suíte - Infra	1 dia	100%	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18														
23	Enfição Geral Novos pontos elétricos (circuitos)	3 dias	67%	Seg 30/07/18	Seg 30/07/18	Seg 27/08/18	ND	Enfição Geral N													
24	Troca CD e instalação de djutores	1 dia	0%	ND	Ter 28/08/18	Ter 28/08/18	ND	Troca CD e i													
25	Instalações hidráulicas	5 dias	100%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18														
26	Marcação pontos Hidráulicos	1 dia	100%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18														
27	Abertura de canaletas p/ todos os pontos hidráulicos	2 dias	100%	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18														
28	Exec. Infra - Ponto de Aquec. AF - Elet/Hid - Banheiro Suíte	1 dia	100%	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18														
29	Exec. Infra - Ponto de Aquec. AF - Elet/Hid -Banheiro Social	1 dia	100%	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18														
30	Exec. Ponto de de filtro de água - Cozinha	1 dia	100%	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18														
31	Instalação de gás	27 dias	25%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Ter 28/08/18	ND														
32	Abertura de canaletas p/ ponto gás	2 dias	50%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Sex 24/08/18	ND	Abertura de canaletas p/ pont													
33	Exec. Ponto de gás - Cozinha	1 dia	0%	ND	Seg 27/08/18	Seg 27/08/18	ND	Exec. Ponto de g													
34	Exec. Furo para ventilação - Área de serv.	1 dia	0%	ND	Ter 28/08/18	Ter 28/08/18	ND	Exec. Furo p													
35	Contrapiso, Requadros e Arremates - Argamassa Cim/Areia	16 dias	100%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18														

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início real	Início	Término	Término real	26/Ago/18												
								S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	
36	Execução Contra Piso - Sacada	1 dia	100%	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18	Seg 23/07/18													
37	Exec. Alven.Tij Maciço - Local Tij. de Vidro - Ar. Serv.	1 dia	100%	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18													
38	Regularização paredes retiradas	1 dia	100%	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18	Ter 24/07/18													
39	Requadro pilares quadrados - Sacada	1 dia	100%	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18	Qua 25/07/18													
40	Arremate canaletas abertas para elétrica/ ar condicionado/hidráulica	2 dias	100%	Qui 26/07/18	Qui 26/07/18	Sex 27/07/18	Sex 27/07/18													
41	OBRA FINA	17 dias	33%	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18	Sex 31/08/18	ND													
42	Cerâmica - Piso (Porcelanato) e Paredes	13 dias	65%	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18	Seg 27/08/18	ND													
43	Exec. Porcelanato piso - Quartos	4 dias	75%	Seg 13/08/18	Seg 13/08/18	Sex 24/08/18	ND													
44	Exec. Porcelanato piso - Corredor	1 dia	100%	Sex 10/08/18	Sex 10/08/18	Ter 14/08/18	Ter 14/08/18													
45	Rejunte Piso - Áreas Íntimas	1,8 dias	44%	Sex 17/08/18	Sex 17/08/18	Seg 27/08/18	ND													
46	Execução Porcelanato - Cozinha, sala e sacada.	6 dias	91%	Qui 09/08/18	Qui 09/08/18	Qui 23/08/18	ND													
47	Rejunte Piso - Cozinha, sala e sacada	1 dia	0%	ND	Qui 23/08/18	Sex 24/08/18	ND													
48	Exec. Cerâmicas paredes - Cozinha e área de serviço	1 dia	0%	ND	Qui 23/08/18	Sex 24/08/18	ND													
49	Rejunte Paredes - Cozinha e área de serviço	1 dia	0%	ND	Sex 24/08/18	Seg 27/08/18	ND													
50	Acabamentos	10 dias	10%	Seg 20/08/18	Seg 20/08/18	Sex 31/08/18	ND													
51	Área Íntima	10 dias	18%	Seg 20/08/18	Seg 20/08/18	Sex 31/08/18	ND													
52	Selador + Massa Corrida + Lixa	4 dias	50%	Seg 20/08/18	Seg 20/08/18	Qui 23/08/18	ND													
53	Pintura 1ª Demão Tinta	2 dias	0%	ND	Sex 24/08/18	Seg 27/08/18	ND													
54	Instalação Acabamentos Elétricos	1 dia	0%	ND	Seg 27/08/18	Seg 27/08/18	ND													
55	Pintura 2º Demão	1 dia	0%	ND	Ter 28/08/18	Ter 28/08/18	ND													
56	Instalação Rodapés	1 dia	0%	ND	Qua 29/08/18	Qua 29/08/18	ND													
57	Inspeção final - Pequenos Arremates	1 dia	0%	ND	Qui 30/08/18	Qui 30/08/18	ND													
58	Limpeza Fina	1 dia	0%	ND	Sex 31/08/18	Sex 31/08/18	ND													
59	Área Cozinha, sala e sacada	5 dias	0%	ND	Seg 27/08/18	Sex 31/08/18	ND													
60	Selador + Massa Corrida + Lixa	3 dias	0%	ND	Seg 27/08/18	Qua 29/08/18	ND													
61	Pintura 1ª Demão Tinta	2 dias	0%	ND	Ter 28/08/18	Qua 29/08/18	ND													
62	Instalação Acabamentos Elétricos	1 dia	0%	ND	Qua 29/08/18	Qua 29/08/18	ND													
63	Pintura 2º Demão	1 dia	0%	ND	Qui 30/08/18	Qui 30/08/18	ND													
64	Instalação Rodapés - Poliuretano	1 dia	0%	ND	Qua 29/08/18	Qua 29/08/18	ND													
65	Inspeção final - Pequenos Arremates	1 dia	0%	ND	Qui 30/08/18	Qui 30/08/18	ND													
66	Limpeza Fina	1 dia	0%	ND	Sex 31/08/18	Sex 31/08/18	ND													

