



Planejamento de Curto Prazo

Item	PACOTE DE TRABALHO/LOCAL	Equip e		RESP.		Dias da semana							% exec	CAUSAS	Nº CAUSAS	% exec	
		Emp	Enc	S	T	O	S	S	D								
ADAIR JOSÉ																	
1	Cobertura - Proteção mecânica rodapé 100%	Prof Ajud	Adair José	Adair José	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
2	3ºpav - Preparação impermeabilização box - 100%	Prof Ajud	Adair José	Adair José	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
3	3ºpav - Imprimação box - 100%	Prof Ajud	Adair José	Adair José	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
AR CONDICIONADO																	
4	3ºpav - Abertura canaleta	Prof Ajud	Ar cond.		P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
ELÉTRICA																	
5	3ºpav - Abertura canaletas	Prof Ajud	Vortex - elétrica	Plauto	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
6	3ºpav - Infra embutidas apto 301/302	Prof Ajud	Vortex - elétrica	Plauto	P E									0,00%	Baixa Produtividade	6	0,00%
7	3º pav - Tubulação suspensa 406/407	Prof Ajud	Vortex - elétrica	Plauto	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
HIDRÁULICA																	
8	4º pav - Gás - Teste gás	Prof Ajud	AC	Airton / Alexandre	P E									0,00%	Falta de material (Vortex)	27	0,00%
9	3º pav - Gás - Teste gás	Prof Ajud	AC	Airton / Alexandre	P E									0,00%	Falta de material (Vortex)	27	0,00%
10	2º pav - ESG, AF, AQ - Fixação tubulações suspensa 50%	Prof Ajud	AC	Airton / Alexandre	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
11	2º pav - ESG, AF, AQ - Instalações hidráulicas	Prof Ajud	AC	Airton / Alexandre	P E									65,00%	Paralisação / Greve de funcionários ou sindicato	9	0,00%
12	2º pav - Gás - Abertura canaletas	Prof Ajud	AC	Airton / Alexandre	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
REBOCO BRUTO																	
13	Fachada - Reboco F3	Prof Ajud	Vortex - Alex/ Marco	Externo	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
14	Fachada - Reboco F4	Prof Ajud	Vortex - Alex/ Marco	Externo	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
15	Fachada - Reboco F5	Prof Ajud	Vortex - Alex/ Marco	Externo	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
16	Fachada - Lixação + lavagem F17/F18/F19	Prof Ajud	Vortex - Alex/ Marco	Externo	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
18	Fachada - Prepação (TF7, tela, encunhamento, chapisco) F17/F18/F19	Prof Ajud	Vortex - Alex/ Marco	Externo	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
MGM - GRANITOS																	
19	Fachadas - S1 - Instalação granitos	Prof Ajud	Passo fundo	MGM	P E									0,00%	Paralisação / Greve de funcionários ou sindicato	9	0,00%
20	Fachadas - S2 - Instalação granitos	Prof Ajud	Passo fundo	MGM	P E									100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%



Planejamento de Curto Prazo

Obra:	PLATINUM	PPC - PLATINUM	Nº doc.	Nota do Indicador
Engº:	Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame			6
Mestre:	Braulio	28/5/2018 a 3/6/2018		

VORTEX

ID	Descrição	Prof	Vortex	Braulio	Gantt	%	Observações	Qtd	%				
21	Reconstrução parede escada	Prof	Vortex	Braulio	P	█	█	█	█	100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
		Ajud			E								
22	Finalizar textura escada	Prof	Vortex	Braulio	P	█	█	█	█	100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
		Ajud			E								
23	Limpeza geral em todos os pavimentos	Prof	Vortex	Braulio	P			█		100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
		Ajud			E								
24	Pintura guarita guarda	Prof	Vortex	Braulio	P		█	█		0,00%	Baixa Produtividade	6	0,00%
		Ajud			E								
25	Execução as baias na frente para areia e brita	Prof	Vortex	Braulio	P		█	█		0,00%	Baixa Produtividade	6	0,00%
		Ajud			E								
26	Regularização de graus escadas 50%	Prof	Vortex	Braulio	P			█		100,00%	Atividade Concluída com Sucesso	1	100,00%
		Ajud			E								
27	Selador paredes recepção	Prof	Vortex	Braulio	P		█	█		0,00%	Falha na programação da tarefa	12	0,00%
		Ajud			E								
28	4ºpav Refazimento reboco	Prof	Vortex	Braulio	P	█	█	█	█	0,00%	Falta de mão de obra	7	0,00%
		Ajud			E								
29	4ºpav Substituição alvenaria paredes externas	Prof	Vortex	Braulio	P	█	█	█	█	0,00%	Baixa Produtividade	6	0,00%
		Ajud			E								