

DATA DA REUNIÃO	23/04/18 – Semana 5
LOCAL:	Escritório VortexArquitetura
HORÁRIO:	14:00hs
AUTOR:	Rodrigo/Maurício

ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 5ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Platinum

Participantes	Empresa / Departamento
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura
Rafaela – Arquiteta Apto Decorado	Escritório Arquitetura Externo

ATA DA REUNIÃO – Assuntos	Responsável	Status
<p>- Foi apresentado à Vortex o Cronograma final do Empreendimento Platinum software MS Project. Foi discutido os principais itens do cronograma. A data fim da obra ficou inicialmente fixada para término dia 28/12/18.</p> <p>- Foi apresentado o espaço no site da I9 Engenharia & Consultoria, o espaço destinado aos clientes, onde estes tem acesso as informações dos empreendimentos de sua empresa gerenciados pela I9, através de uma senha individual. Informações tais como atas de reunião, relatórios fotográficos, cronogramas, imagens publicitárias, dentre outras.</p> <p>- A Arquiteta Rafaela ficou de nos passar as imagens publicitárias do empreendimento Platinum para serem publicadas no site da I9, no campo clientes.</p> <p>- Foi avaliadas as respostas das empresas envolvidas nas aprovações dos projetos legais junto aos órgãos pertinentes, principalmente DMAE e DEP.</p> <p>- O responsável pela aprovação do projeto arquitetônico junto a prefeitura, optou em não entrar com as alterações existentes no mesmo neste momento e sim somente aprovar estas junto a prefeitura no final do empreendimento em caráter de observações pós vistoria SMOV.</p> <p>- Foi entregue à I9 pelo setor financeiro da Vortex uma planilha impressa com o fluxo mensal financeiro das item de material e MO já contratados para o respectivo empreendimento.</p>	<p>Engº Rodrigo</p> <p>Engº Maurício</p>	