

Relatório Vistoria Obra – Semana 4

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 13/04/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedrosa/Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS

Tapume		Pintura do tapume pronta	Alinhar tapume com uma guia de madeira e fechar as frestas
Fachada frontal		Montagem de andaime em andamento para executar fachada frontal	Colocar tela de proteção
Materiais para preparação para reboco		Telas soldadas para colocação nas fachadas	Colocação conforme IT, nos encontros da estrutura com a alvenaria

Relatório Vistoria Obra – Semana 4

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 13/04/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS

Vista interna da parede externa		Execução das instalações elétricas embutidas na parede externa	Esses pontos devem também serem fechados na parte externa no momento da execução do pré-reboco da fachada
Vista interna da parede externa		Retirada da parede executada com blocos maiores sem amarração	Executar a parede com amarração com telas
Fachada frontal		Alinhamento das prumadas das janelas	O alinhamento das golas está sendo executado. Algumas golas executadas de forma errada, cuidar com a amarração.



Relatório Vistoria Obra – Semana 4

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 13/04/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS

Caixa de inspeção		Execução das caixas de inspeção no térreo	Cuidado para que os tubos sejam chumbados de forma correta
Caixa de Gordura		Execução da caixa de gordura	Verificar as medidas no projeto aprovado do Dmae
Térreo		Instalações enterradas de elétrica e hidráulica prontas no trecho antecipando o cronograma	Preparação da base para execução do piso em concreto armado ou com fibras

Relatório Vistoria Obra – Semana 4

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 13/04/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS

Banheiro		Execução das instalações hidráulicas do banheiro	Rede de água fechada corretamente com tampão. Rede de esgoto precisa também ser fechada.
Corredor interno		Chapisco sendo executado com desempenadeira dentada no sentido correto	Trocar o material de cimento cola para chapisco