

DATA DA REUNIÃO	07/05/18 – Semana 7
LOCAL:	Escritório VortexArquitetura
HORÁRIO:	14:00hs
AUTOR:	Rodrigo/Mauricio

ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 5ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Platinum

Participantes	Empresa / Departamento
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura
Rafaela – Arquiteta Apto Decorado	Escritório Arquitetura Externo

ATA DA REUNIÃO – Assuntos	Responsável	Status
<p>- Não ocorreu a Reunião equivalente a semana 6, a qual seria realizada dia 30/04/18, devido ao feriado do dia 01/05</p> <p>- Ficou acertado de atualizarmos o cronograma da obra, no MS Project, para a data de término da mesma no dia 30/01/19.</p> <p>- Foi discutido alguns itens referente ao orçamento do centro comercial Fernando Ferrari de cachoeirinha, realizado pela I9, no intuito de otimizarmos os custos deste visando alcançarmos o valor proposto pelo proprietário do prédio.</p> <p>- Ficou acertada a agilização da entrega da Loja nº 2 para a Imobiliária correspondente. Para tal será executado um fechamento na mesma com comprimento máximo de 7 m de loja, disponibilizando assim uma área de 7,0 x 4,80 m = 33,60 m² para a imobiliária. Também ficou acertado a execução de um banheiro provisório para utilização da loja e um fechamento na porta de entrada da mesma de tapume acima da porta de vidro a ser instalada na mesma.</p> <p>- Foi acertada a pintura da laje do térreo de preto e paredes de branco, preparando assim o acesso à obra dos clientes que visitarão o apartamento decorado que está sendo executado no apto 304 do referido empreendimento.</p> <p>- Foi apresentado o espaço no site da I9 Engenharia & Consultoria, o espaço destinado aos clientes, onde estes tem acesso as informações dos empreendimentos de sua empresa gerenciados pela I9, através de uma senha individual. Informações tais como atas de reunião, relatórios fotográficos, cronogramas, imagens publicitárias, dentre outras.</p> <p>- A Arquiteta Rafaela enviou as imagens publicitárias do empreendimento em questão e estas já foram inseridas no site da I9, conforme combinado na reunião passada.</p> <p>_ O Rafael do setor financeiro ficou de enviar para a I9 todos os contratos já firmados para a execução destes empreendimentos, tanto de material como de mão de obra, afim da I9 ter acesso aos escopos e valores contratados.</p>	<p>Engº Rodrigo</p> <p>Engº Maurício</p>	