

<b>DATA DA REUNIÃO</b>	02/04/18 – Semana 2
<b>LOCAL:</b>	Escritório Vortex Arquitetura
<b>HORÁRIO:</b>	14:00 hs
<b>AUTOR:</b>	Rodrigo/Mauricio

**ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 1ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Playtinum**

<b>Participantes</b>	<b>Empresa / Departamento</b>
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura

<b>ATA DA REUNIÃO – Assuntos</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<p>- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da segunda semana de acompanhamento pela I9 Engenharia na obra Platinum. Neste foi relatado algumas técnicas executivas adotadas pela obra, sugerindo neste algumas ações de melhorias e observações pertinentes. Foram debatidos assuntos como remoção de materiais com os devidos transbordos de transportes assinados pelos destinatários para uma comprovação futura no termino da obra, criação de um Lay out do canteiro por parte da I9, revitalização da entrada do empreendimento, execução dos contrapisos internos dos apartamentos, aberturas das canaletas nas paredes para execução das instalações embutidas nestas e execução das interferências na execução do reboco externo.</p> <p>- Foi apresentado a planilha – Check List de Habite-se , a qual refere-se ao acompanhamento continuo de todos os projeto e documentos os quais tem que serem aprovados nos órgãos públicos para a retirado do habite-se do empreendimento. Onde a Vortex indicou os responsáveis de sua empresa para tratar deste assunto junto com a I9, Arthur e Rafael.</p> <p>- Fio apresentado o modelo da Planilha de reorçamento.</p> <p>- Foi apresentado e explicado o Informe Técnico (IT) de Reboco Externo, onde neste está descrito todas as etapas executivas deste serviço.</p> <p>- O gestor de obras Mario ficou de encaminhar para a I9 os orçamentos executivos existentes do empreendimento Platinum.</p> <p>- Ficou combinado de inserirmos o mestre da obra em questão no processo de acompanhamento e gestão de todos os serviços existentes no canteiro da respectiva obra.</p>	<p><b>Engº Rodrigo</b></p> <p><b>Engº Maurício</b></p>	